



Etelä-Pohjanmaa
Työvoima- ja elinkeinokeskus

Aisapari r.y.
Paikallinen toimintaryhmä

Hankkeen nimi		Hankkeen numero	
Simpsonin alueen kehityshanke II		23184	
Hankkeen diaarinumero			
3939/3524-2005			
Hankkeen toteuttaja		Yhteyshenkilö	
Lapuan kaupunki		Veli-Pekka Naumanen, 044 - 438 4056	
Lähiosoite		Puhelin	Fax
Valtuustontie 8		06 - 438 4111	
Postinumero	Postitoimipaikka	Sähköposti	
62100	LAPUA	veli-pekka.naumanen@lapua.fi	

Hankkeen toteutusaika	01.01. -31.01.2007
-----------------------	--------------------

1. HANKKEEN HENKILÖT (hankkeessa mukana olleet)

Nimi	Tehtävänimike ja vastuualue
Ahti Latvala	kaupungininsinööri, teknisen keskuksen päällikkö, hankejohtaja
Veli-Pekka Naumanen	projektipäällikkö, hankkeen käytännön valmistelutyö

2. HANKKEEN OHJAUSRYHMÄ

Puheenjohtaja sihteeri ja jäsenet	Organisaatio
Pekka Hella, puheenjohtaja	
Kai Pöntinen, varapuheenjohtaja	
Veli-Pekka Naumanen, sihteeri	
Jäsenet:	
Paavo Lakaniemi, Heikki Tervasmäki,	
Martti Kivisaari, Hannu Kankaanpää,	
Ahti Latvala, Jarmo Hietala,	
Markku Turja, Mervi Mikkola,	
Jouko Vuolle	
Ari Perälä	Aisaparin edustaja
Hanna Mäkimantila	TE-keskuksen edustaja

3. HANKKEEN YHTEISTYÖTAHOT

Lapuan Virkiä ry
Ohjausryhmässä edustajana Martti Kivisaari

4. SAAVUTETUT TAVOITTEET SUHTEESSA HANKESUUNNITELMAAN

(Toteumatiedot tukipäätöksessä vahvistetuista indikaattoreista esitetään internetissä olevalla LEADER+ -kehittämishankkeen indikaattorilomakkeella. Muut lisäselvitykset erillisillä liitteillä)

Hankesuunnitelman tavoitteita ei voinut monin osin toteuttaa, koska sen pohjana ollut yleissuunnitelmaa ei voinut toteuttaa ajatellussa muodossa.

Katso loppuraportin selostusosa (liite 1), kohta 5, jossa on hankesuunnitelman kaikki kohdat on kommentoitu..

5. KESKEINEN TOIMINTA HANKKEEN TOTEUTUSAIKANA (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

Camping-alueesta tehtiin liiketoimintasuunnitelma, yleissuunnitelma ja kustannusarviot, mutta hanketta ei kannattanut toteuttaa. Samoin aikaisempi suunnitelma kallioon louhittavasta väestönsuojasta ja yhdystunnelista eli hiihtoputkesta ja monitoimihallista jouduttiin hylkäämään. Tämä vei pohjan aikaisemman yleissuunnitelman toteuttamiselta.

Tämän vuoksi kehityshanke laati uuden laajan tavoiteohjelman, jonka mukaan voitaisiin laatia uusi suunnitelma ja uudet strategiset tavoitteet. Tavoiteohjelmaa ei kuitenkaan ehditty toteuttaa kehityshankkeen aikana, koska sen käsittely viivästyti ja toteutus vaatii muutenkin useamman vuoden työn.

Muilta osin katso loppuraportin selostusosa (liite 1), kohta 2.

6. SAAVUTETUT TULOKSET JA VAIKUTUKSET HANKKEEN AIKANA

(Loppuarvio hankkeen ympäristövaikutuksista ja sosiaalisista vaikutuksista esitetään internetissä olevalla LEADER+ -kehittämishankkeen indikaattorilomakkeella. Lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

Kehityshanke on tuottanut lähinnä selvityksiä ja suunnitelmia, joista keskeisin tulos on uusi tavoiteohjelma joka määrittelee jatkokehitykselle uuden suunnan.

Kehityshankkeen tulokset näkyvät vasta vuosien päästä, jos tavoiteohjelma pystytään toteuttamaan. Hankkeen työ oli lähinnä suunnittelutyötä, joten sillä ei ollut välitöntä vaikutusta.

Tämän ja edellisen hankkeen tuottama aineisto on laajasti nähtävillä hankkeen nettisivuilla www.simpso.fi

Muilta osin katso loppuraportin selostusosa (liite 1), sivu 12 ja kohta 5.

7. OHJAUSRYHMÄN ARVIO HANKKEEN TOTEUTUKSESTA JA TULOISTA (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

Hanke ei valitettavasti edennyt suunnitellulla tavalla lähinnä valituksista johtuen. Projektin tuloksena kuitenkin syntyi suunnitelmia, joilla voidaan mennä eteenpäin. Myös viemäröinnin rakentamisesta saatiin päätös, vaikka se rakennetaan vasta 2008.

8. HANKKEEN SYNNYTTÄMÄT JATKOTOIMENPITEET (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

Hanke jatkuu virkamiestyönä tai ulkoistettuna mahdollisesti tavoiteohjelman tavoitteiden mukaisesti (selostusosa, s. 6)

Kehityshanke ei jatku ensi vuonna EU-hankkeena, eikä kaupungin omana hankkeena.

9. HANKKEEN AIKANA TUOTETTU MATERIAALI esim. julkaisut, esitteet (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

Tärkein julkaisu on tavoiteohjelma ja siihen liittyvät tiivistelmät, kalvot jne.

Lisäksi on tehty Camping-alueen ja Rytilammen suunnitelmia ja laskelmia, lisäluontokartoitus, muistioita yms.

Hankkeen tekemät tärkeimmät valmistelukohteet on listattu loppuraportin selostusosan sivulla 12.

Kolmen perättäisen kehityshankkeen tärkein materiaali on listattu tavoiteohjelmassa (liitteenä), sivu 10

Kaikki julkaisukelpoinen materiaali on julkaistu hankkeen nettisivuilla www.simpso.fi

10. ESIIN TULLEET ONGELMAT HANKKEEN TOTEUTTAMISESSA (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

Kehitystyön pohjana ollut Simpsion maankäytön yleissuunnitelmaa ei voinut merkittävilta osiltaan toteuttaa ja se esti myös hankesuunnitelman alkuperäisen ajatuksen toteuttamisen. Lisäksi kaavoitustilanne osoittautui sellaiseksi, että edessä on 2-6 vuoden kaavoitusprosessi, ennen rakentamisen aloittamista.

Jatkokehitystä varten jouduttiin laatimaan kokonaan uudelta pohjalta tavoiteohjelma, jonka toteuttaminen on vasta alkamassa kehityshankkeen päättyessä. Kehittämiseen ei ole kuitenkaan budjetoitu erillisrahoitusta, mikä hidastanee etenemistä. Tapahtumista on laaja selostus loppuraportin selostusosassa..

11. HANKKEEN TOTEUTUNEET KUSTANNUKSET HANKKEEN AIKANA

Kustannuslaji	Euroa
Palkat ja sivukulut	56.564,07
Ostopalvelut ja palkkiot	683,20
Matkakulut	588,84
Luontoissuoritukset	0,00
Vuokrat	2.340,44
Toimistokulut	1.808,59
Muut kulut	2.083,20
Bruttomenot yhteensä	64.068,34
Tulot (vähennetään)	0,00
Nettomenot yhteensä	64.068,34

12. HANKKEEN AIKANA TOTEUTUNUT RAHOITUS YHTEENSÄ

Rahoittajan nimi	EU	Valtio	Kunnat	Yksityinen	Muu rahoitus	Oma rahoitus	Yhteensä
EU+Valtio	41.003,74						
Kuntaosuus			10.250,93				
Virkiä				12.813,67			

Paikka ja aika

Lapualla, 23 / 1 / 2007

Allekirjoitus ja nimen selvennys
LAPUAN KAUPUNKI

Paavo Latva-Rasku
kaupunginjohtaja

Jari Jokinen
hallintojohtaja

LIITTEET _____ kpl

KEHITYSHANKKEEN LOPPURAPORTIN SELOSTUSOSA

Hanke:

Simpsonin alueen kehityshanke II

EU:n Leader+ -hanke nro 23184
Dnro 3939/3524-2005)

Toteuttaja:

Lapuan kaupunki (0209113-7)

Tekninen keskus, Valtuustontie 1, 62100 LAPUA

Toteutusaika:

Hankesuunnitelman mukaan 01.01.2006 - 31.12.2006.
Saatu jatkoaikaa 31.01.2007 saakka.

Vastuulliset toteuttajat:

Hankejohtaja: **Ahti Latvala**, kaupungininsinööri, teknisen keskuksen päällikkö
Lapuan kaupunki, Tekninen keskus, Valtuustontie 1, 62100 LAPUA
044 - 438 4600, ahti.latvala@lapua.fi

Projektipäällikkö: **Jari-Pekka Jouppi** (01.01. - 28.02.2006)
Veli-Pekka Naumanen (01.03. - 31.01.2007)

Projektin osoite: Lapuan kaupunki/Simpsonin alueen kehityshanke II
Valtuustontie 1, 62100 LAPUA
GSM: 044 - 438 4056, veli-pekka.naumanen@lapua.fi

Ohjausryhmä: Pekka Hella, puheenjohtaja
Kai Pöntinen, varapuheenjohtaja
Paavo Lakaniemi
Heikki Tervasmäki
Martti Kivisaari
Hannu Kankaanpää
Ahti Latvala
Jarmo Hietala
Markku Turja
Mervi Mikkola
Jouko Vuolle
Ari Perälä, Aisaparin edustaja
Hanna Mäkimantila, TE-keskuksen edustaja

Ohjausryhmän jäsenistä noin puolet oli luottamusmiehiä ja puolet kaupungin virkamiehiä.

